

**Информация о реализации национальных проектов на территории городского округа "Город Архангельск" на 1 апреля 2025 года**

Национальный проект "Инфраструктура для жизни"								
Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды"								
Благоустройство общественных территорий в рамках реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Инфраструктура для жизни"	Сводная бюджетная роспись на 2025 год, руб.			Кассовый расход на 2025 год, руб.			Процент исполнения (п. 5/п. 1*100%)	
	Всего	ФБ	ОБ	ГБ	всего	в т.ч.		
						внешнее софинансирование		за счет своих средств
	1	2	3	4	5	6	7	8
	В рамках реализации национального проекта							
55 660 000,00	51 940 000,00	1 060 000,00	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Объект: Набережная Северной Двины от Архангельского ЛВЗ до ул. Гагарина</b> Заключен муниципальный контракт от 21.03.2025 № 3-ГС/25 Цена контракта 54 228 281,68 руб. Подрядчик ООО "ТПК ОСНОВА". Дата окончания выполнения работ: до 29.08.2025 Ход выполнения работ на объекте: закупка материалов, подготовительные работы Общее отставание от календарного графика 0 дней. Статус реализации:								
 наличие критических отклонений		 наличие отклонений		 отсутствие отклонений		+		
<b>Объект: Общественная территория перед Дворцом Спорта Профсоюзов (2 участок)</b> Заключен муниципальный контракт от 20.02.2025 № 2-ГС/25 Цена контракта 595 621,5 руб. Подрядчик ИП Попов А.М. Дата окончания выполнения работ: до 29.08.2025 Ход выполнения работ на объекте: закупка материалов, подготовительные работы Общее отставание от календарного графика 0 дней. Статус реализации:								
 наличие критических отклонений		 наличие отклонений		 отсутствие отклонений		+		
<b>Объект: Общественная территория у дома 2 корп. 1 по ул. Ильича</b> Заключен муниципальный контракт от 20.02.2025 № 1-ГС/25 Цена контракта 563 513,9 руб. Подрядчик ООО "ТИМБЕР-ТРЕЙД" Дата окончания выполнения работ: до 29.08.2025 Ход выполнения работ на объекте: закупка материалов, подготовительные работы Общее отставание от календарного графика 0 дней. Статус реализации:								
 наличие критических отклонений		 наличие отклонений		 отсутствие отклонений		+		

## Национальный проект "Семья"

### Федеральный проект "Поддержка семьи"

Проведение работ по капитальному ремонту имущества и благоустройству территорий МУ, а также мероприятия по модернизации системы образования	Сводная бюджетная роспись на 2025 год, руб.				Кассовый расход на 2025 год, руб.		Процент исполнения (п. 5/ п. 1*100%)	
	Всего	ФБ	ОБ	ГБ	всего	в т.ч.		
						внешнее софинансирование	за счет своих средств	
	1	2	3	4	5	6	7	8
	В рамках реализации национального проекта							
	4 081 632,65	4 000 000,00	81 632,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Объект: <b>МБДОУ Детский сад № 113 "Ветерок"</b> По состоянию на 01.04.2025 формируется закупочная документация. Общее отставание от календарного графика 0 дней. Статус реализации:								
 наличие критических отклонений		 наличие отклонений		 отсутствие отклонений				
							+	

Проведение работ по капитальному ремонту и благоустройству территории объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной казне городского округа "Город Архангельск"	Сводная бюджетная роспись на 2025 год, руб.				Кассовый расход на 2025 год, руб.		Процент исполнения (п. 5/ п. 1*100%)	
	Всего	ФБ	ОБ	ГБ	всего	в т.ч.		
						внешнее софинансирование	за счет своих средств	
	1	2	3	4	5	6	7	8
	В рамках реализации национального проекта							
	59 999 897,96	58 799 900,00	1 199 997,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Объект: <b>МБДОУ Детский сад № 113 "Ветерок"</b> Заключен муниципальный контракт от 12.03.2025 № 25000505 Цена контракта 58 199 901,02 руб. Подрядчик ООО "РЕМОНТ-ЛАЙВ" Дата окончания выполнения работ: до 28.11.2025 Ход выполнения работ на объекте: демонтаж, вывоз мусора. Общее отставание от календарного графика 0 дней. Статус реализации:								
 наличие критических отклонений		 наличие отклонений		 отсутствие отклонений				
							+	

## Национальный проект "Молодежь и дети"

### Федеральный проект "Все лучшее детям"

Проведение работ по капитальному ремонту имущества и благоустройству территорий МУ, а также мероприятия по модернизации системы образования	Сводная бюджетная роспись на 2025 год, руб.				Кассовый расход на 2025 год, руб.		Процент исполнения (п. 5/ п. 1*100%)	
	Всего	ФБ	ОБ	ГБ	всего	в т.ч.		
						внешнее софинансирование	за счет своих средств	
	1	2	3	4	5	6	7	8
	В рамках реализации национального проекта							
	38 202 247,20	34 000 000,00	12 702 247,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Объект: <b>МБОУ СШ № 93</b> По состоянию на 01.04.2025 формируется закупочная документация. Общее отставание от календарного графика 0 дней.								

	<p>Объект: <b>МБОУ СШ № 14</b> По состоянию на 01.04.2025 формируется закупочная документация. Общее отставание от календарного графика 0 дней.</p> <p>Объект: <b>МБОУ СШ № 52</b> По состоянию на 01.04.2025 формируется закупочная документация. Общее отставание от календарного графика 0 дней.</p> <p>Объект: <b>МБОУ СШ № 11</b> По состоянию на 01.04.2025 формируется закупочная документация. Общее отставание от календарного графика 0 дней. Статус реализации:</p> <table border="1" data-bbox="483 589 1361 705"> <tr> <td style="text-align: center;">  наличие критических отклонений </td> <td style="text-align: center;">  наличие отклонений </td> <td style="text-align: center;">  отсутствие отклонений </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">+</td> </tr> </table>	 наличие критических отклонений	 наличие отклонений	 отсутствие отклонений			+																																			
 наличие критических отклонений	 наличие отклонений	 отсутствие отклонений																																								
		+																																								
<p>Проведение работ по капитальному ремонту и благоустройству территории объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной казне городского округа "Город Архангельск"</p>	<table border="1" data-bbox="483 705 1544 1070"> <thead> <tr> <th colspan="4">Сводная бюджетная роспись на 2025 год, руб.</th> <th colspan="3">Кассовый расход на 2025 год, руб.</th> <th rowspan="3">Процент исполнения (п. 5/ п. 1*100%)</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">Всего</th> <th rowspan="2">ФБ</th> <th rowspan="2">ОБ</th> <th rowspan="2">ГБ</th> <th rowspan="2">всего</th> <th colspan="2">в т.ч.</th> </tr> <tr> <th>внешнее софинансирование</th> <th>за счет своих средств</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="8" style="text-align: center;">В рамках реализации национального проекта</td> </tr> <tr> <td>204 783 033,71</td> <td>182 256 900,00</td> <td>22 526 133,71</td> <td>0,00</td> <td>6 922 696,72</td> <td>6 922 696,72</td> <td>0,00</td> <td>3,38</td> </tr> </tbody> </table> <p>Объект: <b>МБОУ СШ № 93</b> Заключен муниципальный контракт от 30.10.2024 № 24007061 с ООО "АСМК". Цена контракта 35 643 258,48 руб. Дата окончания выполнения работ: до 31.05.2025 (будет заключено доп. соглашение на продление срока выполнения работ). Ход выполнения работ на объекте:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Завершены работы по кровле (100%).</li> <li>2) Завершены работы по электрике (кроме установочных изделий)(90%), установка светильников будет произведена после окраски потолков.</li> <li>3) К монтажу окон приступили с 14.03.2025, установлено 82 оконных блоков (90%), в актовом зале будет произведена замена окон после проведения отделки.</li> <li>4) Замена сетей связи на 1 этаже (90%), на 2 и 3 этажах (100%).</li> </ol> <p>Объект: <b>МБОУ СШ № 14</b> Заключен муниципальный контракт: № 24000820 от 27.03.2024 с ООО "Монтажстрой". Цена контракта: 228 762 302,40 руб. Дата окончания выполнения работ по Контракту: не позднее 31.05.2025. <b>1 этаж</b> – завершены работы по монтажу магистралей ХВС. Штукатурка стен - 97%. Устройство перегородок - 100%. монтаж каркаса для зашивки радиаторов - 100 %, оштукатуривание оконных и дверных откосов - 95%, шпаклевание стен - 95%, укладка фанеры выполнена на 95%, монтаж системы ПБ – 85%, монтаж системы ЭОМ – 60%, укладка плитки в сан. узлах (стены 2 из 2, пол 2 из 2). Монтаж дверных блоков – 10%. Финишная шпаклевка – 60%, окраска кабинетов с 15.04.2025. Укладка плитки во</p>	Сводная бюджетная роспись на 2025 год, руб.				Кассовый расход на 2025 год, руб.			Процент исполнения (п. 5/ п. 1*100%)	Всего	ФБ	ОБ	ГБ	всего	в т.ч.		внешнее софинансирование	за счет своих средств	1	2	3	4	5	6	7	8	В рамках реализации национального проекта								204 783 033,71	182 256 900,00	22 526 133,71	0,00	6 922 696,72	6 922 696,72	0,00	3,38
Сводная бюджетная роспись на 2025 год, руб.				Кассовый расход на 2025 год, руб.			Процент исполнения (п. 5/ п. 1*100%)																																			
Всего	ФБ	ОБ	ГБ	всего	в т.ч.																																					
					внешнее софинансирование	за счет своих средств																																				
1	2	3	4	5	6	7	8																																			
В рамках реализации национального проекта																																										
204 783 033,71	182 256 900,00	22 526 133,71	0,00	6 922 696,72	6 922 696,72	0,00	3,38																																			

входных группах – 90%.

**2 этаж** – Устройство полов - 100%. Монтаж утеплителя - 100%. Штукатурка стен - 100%. Устройство перегородок - 100%. монтаж каркаса для зашивки радиаторов - 100 %, оштукатуривание оконных и дверных откосов - 100%, шпаклевание стен - 95%, монтаж слаботочных систем – 65 %, Стяжка в сан.узлах (2 из 2), укладка плитки в сан.узлах (2 из 2), Разводка кабельной системы по коридорам и кабинетам - 80%. Укладка плитки на боковых лестницах. Монтаж дверных блоков – 95%. Кабинеты покрашены на 2 раза, коридор на 2 раз. Укладка линолеума в кабинетах и проклейка швов выполнена, в коридорах с 10.04. Установка выключателей и розеток выполнена.

**3 этаж** – Устройство полов - 100%. Монтаж утеплителя - 100%. Штукатурка стен - 100%. Устройство перегородок - 100%. монтаж каркаса для зашивки радиаторов - 100 %, оштукатуривание оконных и дверных откосов - 100%, шпаклевание стен - 95%, монтаж слаботочных систем - 85%, Стяжка в сан.узлах (2 из 2), укладка плитки в сан.узлах (2 из 2), подшивка лестничных маршей гипсокартоном. Монтаж дверных блоков – 95%. Кабинеты покрашены на 2 раза, коридор на 1 раз. Укладка линолеума в кабинетах и проклейка швов выполнена.

**4 этаж** – Устройство полов - 100%. Монтаж утеплителя - 100%. Штукатурка стен - 100%. Устройство перегородок - 100%. монтаж каркаса для зашивки радиаторов - 100 %, оштукатуривание оконных и дверных откосов - 100%, шпаклевание стен - 100%, монтаж слаботочных систем - 92%, выполнена укладка плитки в сан.узлах (2 из 2), монтаж дверных блоков – 95%. Кабинеты и коридоры покрашены на 2 раза. Укладка линолеума в кабинетах и проклейка швов выполнена.

Монтаж системы вентиляции 28.04.2025.

**Пристройка (ул. Садовая)** – Выполнено: демонтаж, устройство перекрытий на чердаке, монтаж системы отопления, штукатурка – выполнено 100%. Пол: выполнена отсыпка песком и керамзитом – 100%, произведены работы по устройству сухой стяжки пола на первом этаже в кабинете трудов и малом спортивном зале, большой спортзал – выполнено устройство полов. Доп. радиаторы в спортивном зале с 16.05.2025. Зашивка потолка вагонкой в спорт.зале – 100%, стены подготовлены под окраску. Потолки покрашены. Армстронг в кабинетах с 15.04.2025. Окраска спортивного зала с 15.04.2025, линолеум в начале мая.

**Фасад** – Оштукатуривание - выполнено; окраска – работы выполнены на 95% (устранение замечаний, окончание выполнения работ в мае). Демонтаж отмостки – 100%. Монтаж отмостки – 75%, Ремонт цоколя - 65%.

**Пристройка (ул. Гайдара)** – выполнены демонтажные работы, штукатурные и шпаклевка – 100%.

Объект: **МБОУ СШ № 52**

**Фасады, цоколь, отмостка, крыльца:** полностью. Ведутся работы по устройству пандуса – каркас выполнен 100%. Ведутся работы по устройству козырьков (90%).

**1 этаж** – выполнены штукатурные работы, установлены оконные блоки, работы по устройству пола, зашивка потолков выполнена, устройство перегородок, заливка пола в коридоре, пол в спортивном зале, шпатлевочные, устройству перегородок, по шлифовке стен, откосы окон, керамической плитки: в санузлах, пищеблок, пол. Установлены двери, откосы, фурнитура. Окраска в кабинетах и коридорах выполнена на 2 раза, все входные двери, шпатлевка и окраска помещения ВРУ, вентиляция в столовой. Выполнены фартуки в кабинетах.

Ведутся работы Установка потолка типа Армстронг (80% оставлено для пожарников), установлен фаянс в кабинетах (100%, остались санузлы).

**2 этаж** – выполнены штукатурные работы, установлены оконные блоки, работы по устройству пола, зашивка потолков, устройство перегородок,

фанеры, заливка пола бетоном и гидроизоляция перегородки, разводка электрики и слаботочным сетям, по монтажу коробов радиаторов, шлифовка стен, откосов на окнах. Монтаж коробов под трубопроводы, керамической плитки в санузлах, двери, откосы, фурнитура. Установлены светильники, выключатели, розетки. Окраска в кабинетах и коридорах выполнена на 2 раза, уложен линолеум, установлены плинтуса, потолок Армстронг. Выполнены фартуки в кабинетах.

Ведутся работы: Приступили к установке фаянса в кабинетах (100%, кроме санузлов).

**3 этаж** – выполнены штукатурные работы, установлены оконные блоки, разводка электрики и слаботочным сетям, работы по устройству полов, перегородок, электрических щитов, работы по зашивке коробов радиаторов, устройство каркаса для потолка типа Армстронг, откосы на окнах, шлифовка стен. Монтаж коробов под трубопроводы, керамической плитки в санузлах, установлены двери, монтаж дверных откосов, светильники, фурнитура. Окраска выполнена на 2 раза. уложен линолеум.

Ведутся работы: Установка розеток и выключателей (80%, продолжать с 18.04.2025), устройство плинтусов и наличников (90%). Приступили к установке фаянса в кабинетах (100%, кроме санузлов).

**4 этаж** – выполнены штукатурные работы, установлены оконные блоки, разводка электрики и слаботочным сетям, работы по устройству полов, перегородок, электрических щитов, работы по зашивке коробов радиаторов, работы по финишной шпатлевке, устройство каркаса и плит для потолка типа Армстронг. откосы на окнах. Монтаж коробов под трубопроводы, керамической плитки в санузлах, установлены двери, монтаж дверных откосов, фурнитура, светильники, выключатели, розетки. Окраска в кабинетах и коридоре выполнена на 2 раза, линолеум.

Ведутся работы: выполняются работы по устройству фаянса в кабинетах (100%, в санузлах после устройства вентиляции), установка плинтусов (100%).

**Вентиляция в санузлах:** выполнены отверстия под вентканалы, приступили к монтажу коробов (10%).

**Лестницы:** Завершены работы по устройству керамической плитки, выполнена окраска на 2 раза. Ограждения по плану с 18.04.2025 (материал на объекте 100%).

**Инженерные сети:** Отопление запущено. К водоснабжению и водоотведению приступили с 10.01.2025. Выполнен перенос теплового пункта.

**ГВС, ХВС, водоотведение** выполнена пробивка отверстий, монтаж гильз, работы по прокладке трубопроводов по стоякам. Приступили к устройству фаянса – 4 и 2 этажи установлено в кабинетах, с 14.04.2025 приступят к установке на 3 и 1 этажах.

**Слаботочные сети:** выполнена разводка по всем системам, кроме пожарной.

**Пожарная сигнализация:** ведутся работы по прокладке кабельной продукции:

2-4 этаж 100%, 1 этаж 95%. Устройство гильз выполнено на 100%. Оборудование на объекте 100%. Установка датчиков на 4 этаже (5%)

Подрядчик выдал проектное решение по полной замене оборудования на сумму

6 416,75 тыс. рублей.

**Резиновое покрытие** выполнено на 100% все крыльца.

Кровля выполнено 100%.

Объект: **МБОУ СШ № 11**

Заключен муниципальный контракт от 26.03.2024 № 24000828, подрядчик ООО "Конструктор", директор Колосов Илья Александрович.

Цена Контракта: 121 000 000,00 руб.,

Дата окончания выполнения работ по контракту: не позднее 30 мая 2025 года.

**Выполнено:** демонтажные работы; устройство черновых полов (утепление, стяжка, выравнивание); штукатурка и шпаклёвка стен на этажах и на лестничных клетках; устройство кирпичных перегородок; укладка напольной плитки в помещениях и на лестничных клетках; устройство ГКЛ перегородок на металлическом каркасе; облицовка полов и стен плиткой в санузлах на 2-4 этажах; покраска стен в кабинетах; монтаж системы отопления; монтаж подоконников; облицовка оконных откосов; монтаж ограждений на лестничных клетках; устройство спуска в актовом зале; устройство сцены в актовом зале; укладка линолеума; монтаж алюминиевых перегородок; монтаж сантехнического оборудования на 3 и 4 этажах; монтаж стеклоблоков на лестничных клетках; бетонные работы по главному крыльцу (КР-01), запасному крыльцу (КР-02) и на входе в подвал; монтаж запасных металлических крылец КР-03 и КР-04; установка напольных плинтусов; замена дверных блоков; установка оконных блоков; монтаж ограждений (перил) на крыльцах и у входа в подвал; монтаж системы вентиляции; монтаж потолков "Грильятто"; электромонтажные работы на 3-4 этажах; монтаж слаботочных сетей на 3-4 этажах; монтаж подъёмника для МГН, монтаж тамбура.

**Выполняется:** устранение замечаний по всему объекту, слаботочные сети 1-2 этажи, электромонтажные работы 1-2 этажи, отделка крылец, установка сантехнических перегородок в санузлах.

Статус реализации:

 наличие критических отклонений	 наличие отклонений	 отсутствие отклонений
		+

**Федеральный проект "Педагоги и наставники"**

Предоставление социальных гарантий и компенсаций работникам МУ, обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам ОУ, обеспечение деятельности советников	Сводная бюджетная роспись на 2025 год, руб.				Кассовый расход на 2025 год, руб.		Процент исполнения (п. 5/ п. 1*100%)	
	Всего	ФБ	ОБ	ГБ	всего	в т.ч.		
						внешнее софинансирование		за счет своих средств
	1	2	3	4	5	6	7	8
	В рамках реализации национального проекта							
246 083 480,04	0,00	246 083 480,04	0,00	62 522 652,00	62 522 652,00	0,00	25,41	

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации должность "советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями" включена в номенклатуру должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций и введена в 52 школах города Архангельска. Все они прошли через конкурс Министерства просвещения России "Навигаторы детства 3.0".

<p>директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в ОУ</p>	<p>В соответствии с трудовым договором советники директора по воспитанию осуществляет свою деятельность непосредственно в образовательной организации, организует воспитательную работу, как в образовательной организации, так и за ее пределами, обеспечивает взаимодействие участников образовательных отношений с различными социальными институтами (советами профилактики, методическими объединениями классных руководителей, детскими и молодежными общественными объединениями, родительскими комитетами), осуществляет индивидуальную работу с обучающимися и родителями (законными представителями).</p> <p>Статус реализации:</p> <table border="1" data-bbox="483 555 1361 667"> <tr> <td data-bbox="483 555 778 633">   наличие критических отклонений </td> <td data-bbox="778 555 1074 633">   наличие отклонений </td> <td data-bbox="1074 555 1361 633">   отсутствие отклонений </td> </tr> <tr> <td data-bbox="483 633 778 667"></td> <td data-bbox="778 633 1074 667"></td> <td data-bbox="1074 633 1361 667">+</td> </tr> </table>	 наличие критических отклонений	 наличие отклонений	 отсутствие отклонений			+
 наличие критических отклонений	 наличие отклонений	 отсутствие отклонений					
		+					