

Информация о реализации национальных проектов на территории городского округа "Город Архангельск" на 1 октября 2025 года

[illegible]

Статус реализации:

		
наличие критических отклонений	наличие отклонений	отсутствие отклонений
		+

Заклучен муниципальный контракт от 20.02.2025 № 1-ГС/25

Дата окончания выполнения работ: до 29.08.2025

Общий процент выполнения работ – 1 00%.

Статус реализации:

		
наличие критических отклонений	наличие отклонений	отсутствие отклонений
		+

Заклучен муниципальный контракт от 11.04.2025 № 5-ГС/25

Дата окончания выполнения работ: до 29.08.2025

Оценка комплекса мер по работе с подрядчиками (достаточность и полнота применяемых мер для завершения контракта в установленные сроки: достаточно/недостаточно; применены все возможные меры: да/нет): да.

Статус реализации:

 наличие критических отклонений	 наличие отклонений	 отсутствие отклонений
		+

Содержание и
ремонт
автомобильных
дорог общего
пользования
местного значения
городского округа
"Город
Архангельска"

Сводная бюджетная роспись на 2025 год, руб.				Кассовый расход на 2025 год, руб.			Процент исполнения (п. 5/ п. 1*100%)
Всего	ФБ	ОБ	ГБ	всего	в т.ч.		
					внешнее софинан- сирование	за счет своих средств	
1	2	3	4	5	6	7	8
В рамках реализации национального проекта							
14 203 771,08	0,00	11 789 130,00	2 414 641, 08	9 907 424,18	8 223 162,07	1 684 262,11	69,75

заключен с ООО "АВА-ГРУПП"

Выполнение работ по оборудованию улично-дорожной сети городского округа "Город Архангельск" техническими средствами организации

дорожного движения.

Объекты:

- г. Архангельск, просп. Троицкий в районе пересечения с ул. Гайдара;
- г. Архангельск, просп. Обводный канал в районе пересечения с ул. Шабалина;
- г. Архангельск, просп. Обводный канал в районе пересечения с ул. Северодвинской;
- г. Архангельск, ул. Воскресенская в районе здания № 5 по пл. В.И. Ленина.

Дата окончания выполнения работ: 30.09.2025

Ход выполнения работ на объекте: все работы выполнены в полном объеме.

Общее отставание от календарного графика 0 дней.

Статус реализации:

		
наличие критических отклонений	наличие отклонений	отсутствие отклонений
		+

Муниципальный контракт от 13.05.2025 № 25000166 заключен с МУП "Горсвет" ГО "г. Архангельск"

"Цена контракта 4 929 790 руб.51 коп.

Выполнение работ по оборудованию улично-дорожной сети городского округа "Город Архангельск" техническими средствами организации дорожного движения.

Объекты:

- г. Архангельск, перекресток ул. Логинова-просп. Новгородский;
- г. Архангельск, перекресток ул. Логинова-просп. Советских космонавтов;
- г. Архангельск, перекресток ул. Химиков-ул. Кировская;
- г. Архангельск, ул. Гагарина в районе здания № 39.

Дата окончания выполнения работ: 30.09.2025

Ход выполнения работ на объекте: все работы выполнены в полном объеме.

Общее отставание от календарного графика 0 дней.

Статус реализации:

		
наличие критических отклонений	наличие отклонений	отсутствие отклонений
		+

Муниципальный контракт от 19.05.2025 № 25000165 заключен с ООО "СПЕЦДОРПРОЕКТ"

Цена контракта 5 074 433 руб.67 коп.

Выполнение работ по оборудованию улично-дорожной сети городского округа "Город Архангельск" техническими средствами организации дорожного движения.

Объекты:

- г. Архангельск, просп. Ленинградский в районе здания № 314;
- г. Архангельск, ул. Стрелковая в районе здания № 4;
- г. Архангельск, просп. Ленинградский в районе здания № 365;
- г. Архангельск, просп. Дзержинского в районе здания № 9;
- г. Архангельск, просп. Дзержинского в районе здания № 15.

Дата окончания выполнения работ:

Ход выполнения работ на объекте: все работы выполнены в полном объеме

Общее отставание от календарного графика 0 дней.

Статус реализации:

		
---	---	---

	наличие критических отклонений	наличие отклонений	отсутствие отклонений					
			+					
Национальный проект "Семья"								
Федеральный проект "Поддержка семьи"								
Проведение работ по капитальному ремонту имущества и благоустройству территорий МУ, а также мероприятия по модернизации системы образования	Сводная бюджетная роспись на 2025 год, руб.				Кассовый расход на 2025 год, руб.		Процент исполнения (п. 5/ п. 1*100%)	
	Всего	ФБ	ОБ	ГБ	всего	в т.ч.		
						внешнее софинансирование		за счет своих средств
	1	2	3	4	5	6	7	8
	В рамках реализации национального проекта							
	4 081 632,65	4 000 000,00	81 632,65	0,00	3 996 296,65	3 996 296,65	0,00	97,91
	Объект: МБДОУ Детский сад № 113 "Ветерок"							
	Цена контракта 4 081,63265 руб.							
	Дата окончания выполнения работ: 30.11.2025							
	Муниципальные контракты:							
от 06.06.2025 № 2025.670755с ИП Дзюбань Д.М. (рециркуляторы в кол-ве 6 штук);								
от 16.05.2025 № 2025.576629 с ИП Дзюбань Д.М. (поставка моечных ванн);								
от 05.2025 № 2025.547355 с ИП Дзюбань Д.М. (оборудование);								
от 13.05.2025 №112 с ИП Ващило Р.Ю. (детские игровые уголки);								
от 12.05.2025 № 2025.552717 с ИП Дзюбань Д.М. (поставка емкостей промышленных (баки));								
от 20.05.2025 № 114 с ИП Дзюбань Д.М (поставка хлебного шкафа, изготовление буфетных в кол-ве 2 штук);								
от 14.05.2025 № 113 с ИП Гончаренко И.М. (сушильные шкафы);								
от 29.04.2025 № 2025.516816 с ИП Елисеев В.Ю. (пианино);								
от 29.04.2025 № 347 с ИП Зайкова Н.А. (банкетка);								
от 29.04.2025 № 50П/25 с ООО " Простор" (аптечки);								
от 07.05.2025 № 110 с ИП Ващило Р.Ю. (стеллажи для пособий, шкафы для учебных пособий);								
от 07.05.2025 № 111 с ИП Ващило Р.Ю. (детская мебель);								
от 29.04.2025 № б\н с ИП Боровиков Д.С. (жалюзи), с ИП Присяжнюк В.Ю. (детские стульчики);								
от 02.06.2025 ИКЗ 253290100014429010100100600013101244 Закупка № 0124200000625002418 с ИП Овчинников А.А. (столы детские);								
от 30.04.2025№ б\н изготовление детских кроваток;								
от 30.04.2025№ б\н с ООО "Эрудит" (кроватки детские).								
Ход выполнения работ на объекте: оборудование закуплено, ожидают поставку до 30.11.2025. Установлены стеллажи для пособий, шкафы для учебных пособий, детская мебель, сушильные шкафы.								
Общее отставание от календарного графика 0 дней.								
Статус реализации:								
наличие критических отклонений		наличие отклонений		отсутствие отклонений				
				+				
Проведение работ по капитальному ремонту и благоустройству	Сводная бюджетная роспись на 2025 год, руб.				Кассовый расход на 2025 год, руб.		Процент исполнения (п. 5/	
	Всего	ФБ	ОБ	ГБ	всего	в т.ч.		

территории объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной казне городского округа "Город Архангельск"						внешнее софинан- сирование	за счет своих средств	п. 1*100%)						
	1	2	3	4	5	6	7	8						
	В рамках реализации национального проекта													
	59 999 897,96	58 799 900,00	1 199 997,96	0,00	15 216 298,06	15 216 298,06	0,00	25,36						
Объект: МБДОУ Детский сад № 113 "Ветерок" Заключен муниципальный контракт от 12.03.2025 № 25000505 Цена контракта 58 199 901,02 руб. Подрядчик ООО "РЕМОНТ-ЛАЙВ" Дата окончания выполнения работ: до 28.11.2025 Ход выполнения работ на объекте: 1) Штукатурка: 1 этаж (95%), 2 этаж (100%), лестничные марши (95%). откосы, тамбуры (95%). Общий (97%) 2) Шпаклевание: Работы на 2 этаже 80%, зачищают потолки лестничных клеток, 1 этажа. 3) Отмостка: работы выполнены, замечания устранены. 4) Кровельные работы: установлена кровля (нет конька, снегозадержателей, водосточной системы). Над верандами установлена кровля, нет конька. Общий процент (98%) 5) Веранды: стены на верандах выставлены, штукатурка 100%. Общий процент (98%) окна установлены. 6) Электрические работы: 2 этаж готовность 90% укладка кабеля произведена во всех помещениях 2 этажа (100%), с 15.09.2025 приступили к электромонтажным работам на 1 этаж,— штробление под эл. щиты на лестничных маршах, прокладка кабеля, установка подрозетников (80%) (2 человека). До 07.10.2025 готовность 100%. Светильники заказаны. 7) Отопление: Завершены работы по бурению отверстий для отопления на 2 этаже, выставлены стояки на 1 этаже (50%). Выполнены работы в подвале по прокладке стояков. Завезены радиаторы (25 шт), навеска радиаторов по 1 этажу (30%), до 05.10 должны закончить 1 этаж. 8) Фасад: Установлены строительные леса, крепления установлены со стороны ул. Котласская, заднего фасада, ведется работа по утеплению фасадов. Утепление фасадов, согласно смете, термопанели 50 и 100 мм, общая толщина 150мм Срок окончания (фасады)- 08.10.2025. Ветрозащита не установлена. Общий (40%). Подсистема – доставка 02.10.2025. 9) Установлены окна на фасаде со стороны ул. Котласская + установлены окна на веранды. 2 этап: контур 1 этажа до 06.10.2025, 3 этап: контур 2 этажа до 19.10.2025. 10) Видеонаблюдение: установлено 11) Крыльца: металл привезен не в полном объеме (50%), ведется установка конструкции 1 крыльца со стороны ул. Котласская завершение до 05.10.2025. 12) Двери: произведены замеры, собирают КП, согласовывают с авторским надзором противопожарные двери. Общее отставание от календарного графика 0 дней. Статус реализации:														
<table><tr><td> наличие критических отклонений</td><td> наличие отклонений</td><td> отсутствие отклонений</td></tr><tr><td></td><td></td><td>+</td></tr></table>									 наличие критических отклонений	 наличие отклонений	 отсутствие отклонений			+
 наличие критических отклонений	 наличие отклонений	 отсутствие отклонений												
		+												
Национальный проект "Молодежь и дети"														
Федеральный проект "Все лучшее детям"														
Проведение работ	Сводная бюджетная роспись на				Кассовый расход		Процент							

по капитальному
ремонту
имущества и
благоустройству
территорий МУ, а
также мероприятия
по модернизации
системы
образования

2025 год, руб.				на 2025 год, руб.			исполнения (п. 5/ п. 1*100%)
Всего	ФБ	ОБ	ГБ	всего	в т.ч.		
					внешнее софинан- сирование	за счет своих средств	
1	2	3	4	5	6	7	8
В рамках реализации национального проекта							
38 202 247,20	34 000 000,00	4 202 247,20	0,00	30 011 818,04	30 011 818,04	0,00	78,56

Объект: МБОУ СШ № 93

Общая цена контракта 9 550,5618 руб.

Дата окончания выполнения работ: предположительно 01.08.2025.

Муниципальные контракты:

от 11.04.2025 № б/н с ИП Тихомиров (парты, стулья);

от 22.05.2025 № 6/Н с ООО "Компания APC" (рельсовые системы);

от 29.04.2025 № 03МЗ-2025 с ООО Стадион г. Северодвинск (лыжный комплект);

от 23.04.2025 № 324 300 000 000 000 000 000 Ростком Трейд
(интерактивные панели);

от 29.04.2025 № 03243000990250000030001с ИП РЯМОВ А.А.

(пароконвектомат), № 03243000990250000020001 (машина посудомоечная);

от 29.04.2025 № 03243000990250000060001 (стол для переговоров, секция
стульев многоместная);

№ 03243000990250000040001 (стул на металлическом каркасе);

№ 03243000990250000100001 (шкаф деревянный для документов);

№ 03243000990250000050001 (диван);

№ 03243000990250000080001 (диван);

№ 03243000990250000070001 (стол обеденный);

№ 03243000990250000090001 с ИП Тихомиров, ООО "СПЕКТР" (секции

стульев, шкаф деревянный для документов, стол для переговоров, двухместный диван, стол обеденный, стул на металлическом каркасе);

от 30.04.2025 № 29010417502901012500001 с ФКУ "ИК № 1 УФСИН по

Архангельской области" г. Архангельск (стеллаж для лыж, шкаф для хранения учебного оборудования, стеллажи библиотечные, секция вешалок/крючков для одежды);

от 18.04.2025 №1804 с ИП Кузьмина (вертикальные жалюзи);

от 22.04.2025 № 39 с ИП Тихомиров (стеновые протекторы);

от 22.04.2025 № 39 с ИП Тихомиров (мат гимнастический);

от 22.04.2025 № 39 с ИП Тихомиров (бревно гимнастическое);

от 25.04.2025 № 42 с ИП Тихомиров (стойка для зарядки мобильных устройств).

Ход выполнения работ на объекте: контракты исполнены - 100%.

Общее отставание от календарного графика 0 дней.

 наличие критических отклонений	 наличие отклонений	 отсутствие отклонений
		+

Объект: МБОУ СШ № 14

Цена контракта 9 550,5618 руб.

Дата окончания выполнения работ предположительно 01.08.2025

Муниципальные контракты:

от 06.05.2025 № б/н с ООО "Спецресурс" (столы, стулья, шкафы 3 вида);

от 06.05.2025 № б/н с ИП Овчинников А.А. (стеллажи для библиотеки);

от 14.05.2025 № б/н с ИП Шишлова З.И. (диваны двух видов);
от 14.05.2025 № б/н с ООО "Спецресурс" (тумбы под доску);
от 30.04.2025 № 01п-2025 с ООО "Сэйл Опт" (столы ученические 5-7 гр роста).

Ход выполнения работ на объекте: контракты исполнены - 100%.

Общее отставание от календарного графика 0 дней.

 наличие критических отклонений	 наличие отклонений	 отсутствие отклонений
		+

Объект: **МБОУ СШ № 52**

Общая цена контракта: 9 550,5618 руб.

Дата окончания выполнения работ предположительно до 01.08.2025.

Муниципальные контракты:

от 26.05.2025 № б/н заключено 6 контрактов с ООО "Дизайн-мебель 25" (мебель);

5 контрактов с ИП "Овчинников Алексей Анатольевич" (мебель), один контракт ООО "Спецресурс" (мебель);

от 12.04.2025 №14-2025 с ООО "Архангельск-Восток-Сервис" (доски классные);

от 12.04.2025 № 15-2025 с ИП ВИНАТОВСКИЙ А. А. (сейф);

от 12.04.2025 №16-2025 с ООО "КОМПАНИЯ ОФИСИТИ" (спортивный инвентарь);

от 14.04.2025 № 17-2025 с ИП Айкин В.Н. (столы ученические лабораторные);

от 14.04.2025 № 18-2025 с ИП Дмитриев М.А. (флаги и стенды);

от 05.05.2025 № 5C082СП с ООО "Спецресурс" (тумбочки)

Общее отставание от календарного графика 0 дней.

Ход выполнения работ на объекте: контракты исполнены – 100%.

 наличие критических отклонений	 наличие отклонений	 отсутствие отклонений
		+

Объект: **МБОУ СШ № 11**

Цена контракта: 9 550,5618 руб.

Дата окончания выполнения работ предположительно до 01.08.2025

Муниципальные контракты:

от 14.05.2025 № б/н с ИП Дмитриевым С.А. (стулья ученические, столы ученические);

от 13.06.2025 № б/н с ООО "Спецресурс" (стулья ученические, столы ученические);

от 06.05.2025 № б/н с ООО "Спецресурс" (столы, стулья, шкафы 3 вида);

от 06.05.2025 № б/н с ИП Овчинниковым А.А. (стелажы для библиотеки);

от 14.05.2025 № б/н с ИП Шишлова З.И. (диваны двух видов);

от 14.05.2025 № б/н с ООО "Спецресурс" (тумбы под доску);

от 07.05.2025 № б/н с ИП Детковым В.В. (стойки для зарядки мобильных устройств);

от 13.05.2025 № б/н с ИП Луцик Т.Н. (спортивное оборудование);

от 14.05.2025 № б/н с ИП Дмитриевым С.А. (мебель офисная);

от 07.05.2025 № б/н с ИП Алексеевым В.И. (ноутбуки);

от 14.05.2025 № б/н с ИП Детковым В.В. (интерактивные панели);

от 14.05.2025 № б/н с ИП Вихаревым К.С. (МФУ);

от 30.05.2025 № б/н с ИП Алексеевым В.И. (ноутбуки);

от 02.06.2025 № б/н с ИП Детковым В.В. (микрофоны);

	от 11.06.2025 № б/н с ООО "Спецресурс" (стулья в актовый зал); от 23.06.2025 № б/н с ИП Дмитриевым С.А. (столы и стулья); от 24.06.2025 № б/н с ООО "Спецресурс" (мебель в кабинеты химии и информатики, модульная и офисная мебель); от 23.06.2025 № б/н с ООО "Национальные Проекты Поморья" (занавес для актового зала); от 23.06.2025 № б/н с ООО "Национальные Проекты Поморья" (светодиодный дисплей) от 07.05.2025 № б/н с ИП Детков В.В. (стойки для зарядки мобильных устройств); от 30.04.2025 № б/н с ООО "Сэйл Опт" (столы ученические 5-7 гр. роста); от 30.04.2025 № б/н с ООО "Фотэкс" (столы ученические 5-7 гр. роста). Ход выполнения работ на объекте: контракты исполнены – 100%. Общее отставание от календарного графика 0 дней. Статус реализации: <table><tr><td> наличие критических отклонений</td><td> наличие отклонений</td><td> отсутствие отклонений</td></tr><tr><td></td><td></td><td>+</td></tr></table>	 наличие критических отклонений	 наличие отклонений	 отсутствие отклонений			+																																			
 наличие критических отклонений	 наличие отклонений	 отсутствие отклонений																																								
		+																																								
Проведение работ по капитальному ремонту и благоустройству территории объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной казне городского округа "Город Архангельск"	<table><tr><th colspan="4">Сводная бюджетная роспись на 2025 год, руб.</th><th colspan="3">Кассовый расход на 2025 год, руб.</th><th rowspan="3">Процент исполнения (п. 5/ п. 1*100%)</th></tr><tr><th rowspan="2">Всего</th><th rowspan="2">ФБ</th><th rowspan="2">ОБ</th><th rowspan="2">ГБ</th><th rowspan="2">всего</th><th colspan="2">в т.ч.</th></tr><tr><th>внешнее софинан- сирование</th><th>за счет своих средств</th></tr><tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th></tr><tr><td colspan="8">В рамках реализации национального проекта</td></tr><tr><td>204 783 033,71</td><td>182 256 900,00</td><td>22 526 133,71</td><td>0,00</td><td>128 593 290,33</td><td>128 593 290,33</td><td>0,00</td><td>62,79</td></tr></table> Объект: МБОУ СШ № 93 Заключен муниципальный контракт от 30.10.2024 № 24007061 с ООО "АСМК" на выполнение работы по комплексному капитальному ремонту здания. Цена контракта 35 643 258,48 руб. Дата окончания выполнения работ: до 31.05.2025. Ход выполнения работ на объекте: 1) Работы по кровле – 100%; 2) Завершены работы по электрике – установка розеток и выключателей (на всех этажах – 100%); 3) Установка светильников: на 1 этаже – 95% (все кабинеты и актовый зал, частично коридор, без санузлов, вестибюля и спортзала), на 2 этаже – 98% (все кабинеты и коридор, без санузлов), на 3 этаже – 98% (все кабинеты и коридор, без санузлов); 4) Работы по замене сетей связи – 100%; 5) Установлено 92 оконных блока – 100%. Также закуплено оборудование, ожидается поставка. Общее отставание от календарного графика 121 день. Принимаемые меры: 15.04.2025 составлен акт о приостановке работ, пока работает второй подрядчик (ООО "СКР ТРЕЙДСТРОЙ"). От 30.05.2025 составлен акт о срыве сроков работ подрядчика. От 31.07.2025 направлено письмо в адрес ООО "АСМК" о возобновлении работ с 04.08.2025. Заключение контракта с ООО "АСМК" по отделке планируется на	Сводная бюджетная роспись на 2025 год, руб.				Кассовый расход на 2025 год, руб.			Процент исполнения (п. 5/ п. 1*100%)	Всего	ФБ	ОБ	ГБ	всего	в т.ч.		внешнее софинан- сирование	за счет своих средств	1	2	3	4	5	6	7	8	В рамках реализации национального проекта								204 783 033,71	182 256 900,00	22 526 133,71	0,00	128 593 290,33	128 593 290,33	0,00	62,79
Сводная бюджетная роспись на 2025 год, руб.				Кассовый расход на 2025 год, руб.			Процент исполнения (п. 5/ п. 1*100%)																																			
Всего	ФБ	ОБ	ГБ	всего	в т.ч.																																					
					внешнее софинан- сирование	за счет своих средств																																				
1	2	3	4	5	6	7	8																																			
В рамках реализации национального проекта																																										
204 783 033,71	182 256 900,00	22 526 133,71	0,00	128 593 290,33	128 593 290,33	0,00	62,79																																			

07.10.2025.

Заключен муниципальный контракт от 14.04.2025 № 25000117.
Цена контракта 16 966 701,38 руб. Подрядчик ООО "СКР ТРЕЙДСТРОЙ".
Дата окончания выполнения работ: до 30.06.2025.
Ход выполнения работ на объекте:
Ход выполнения работ на объекте:
1) Произведен демонтаж штукатурного слоя с 1 по 3 этаж (100%);
2) Выполнены штукатурные работы на 2 этаже (100%) и 3 этаже (100%), приступили к штукатурным работам на 1 этаже (95%);
3) Грунтовка стен на 1, 2 и 3 этаже (100%);
4) Шпаклевка потолка 3 этаж (100%) и 2 этажа (100%), 1 этаж (95%).
Покраска потолка на 3 этаже (100%), на 2 этаже (100%), на 1 этаже (95%);
5) Шпаклевка стен на 3 этаже (100%), на 2 этаже (100%), на 1 этаже (70%);
Окраска стен на 3 этаже – 100%, 2 этаж – 100%, 1 этаж – 95%, актовый зал - 0%;
6) Установка противопожарных дверей (100%);
7) Выполнен демонтаж санфаянса (100%) и полностью демонтирована система канализации (100%), монтаж новых труб канализационных (100%);
8) Демонтаж керамической плитки в санузлах (100%) в кухне (100%);
9) Выполнен демонтаж всех перегородок.
10) Штукатурка санузлов (100%), облицовка стен керамической плиткой (3 этаж -100%, 2 этаж – 100%, 1 этаж-60%) . Устройство стяжек песчано-цементным раствором в санузлах на 1,2 и 3 этажах - выполнены 100%.
11) Отделка стен гипсокартоном и устройство перегородок из ГКЛ на металлическом каркасе на 1 и 3 этажах выполнены на 100%. Шпаклевание стен из гипсокартона выполнена на 100%, окраска этих стен на 60%.
Общее отставание от календарного графика 92 дней.
Заключено дополнительное соглашение №2 от 08.09.2025 на выполнение дополнительных работ на сумму 4 471 864,83 руб.
Контракт расторгнут 29.09.2025 в одностороннем порядке.
По состоянию на 01.10.2025 работы на объекте остановлены.
Статус реализации:

 наличие критических отклонений	 наличие отклонений	 отсутствие отклонений
		+

Объект: **МБОУ СШ № 14**

Заключен муниципальный контракт: № 24000820 от 27.03.2024 с ООО "Монтажстрой" по комплексному капитальному ремонту здания.
Цена контракта: 228 762 302,40 руб.
Дата окончания выполнения работ по Контракту: не позднее 31.05.2025.
Ход выполнения работ на объекте: работы выполнены на 100%.
Подписан акт о строительной готовности от 18.08.2025.
Статус реализации:

 наличие критических отклонений	 наличие отклонений	 отсутствие отклонений
		+

Объект: **МБОУ СШ № 52**

Заключен муниципальный контракт от 29.03.2024 № 24000912 с ООО "МОНТАЖСТРОЙ" по комплексному капитальному ремонту здания.
Цена контракта 140 940 000 руб.00 коп.

 наличие критических отклонений	 наличие отклонений	 отсутствие отклонений
		+

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации должность "советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями" включена в номенклатуру должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций и введена в 52 школах города Архангельска. Все они прошли через конкурс Министерства просвещения России "Навигаторы детства 3.0".

В соответствии с трудовым договором советники директора по воспитанию осуществляет свою деятельность непосредственно в образовательной организации, организует воспитательную работу, как в образовательной организации, так и за ее пределами, обеспечивает взаимодействие участников образовательных отношений с различными социальными институтами (советах профилактики, методическими объединениями классных руководителей, детскими и молодежными общественными объединениями, родительскими комитетами), осуществляет индивидуальную работу с обучающимися и родителями (законными представителями).

	Статус реализации:		
	 наличие критических отклонений	 наличие отклонений	 отсутствие отклонений
			+