

Приложение N 5
к Положению о порядке рассмотрения
инициативных проектов,
выдвигаемых для получения финансовой
поддержки из областного бюджета
в рамках регионального
проекта "Комфортное Поморье"

ОТЧЕТ

об итогах реализации инициативного проекта

1. Территория городского округа Архангельской области или его часть, в границах которой реализовывался инициативный проект:

городской округ "Город Архангельск"

2. Наименование инициативного проекта: Сцена в парке "Бакарица".

3. Информация об итогах реализации инициативного проекта

_____.
(реализован/не реализован)

4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта:

15.07.2024 – 21.11.2024.

4.1. Информация о причинах нарушения сроков реализации инициативного проекта, в случае если такой срок нарушен

подрядная организация поздно приступила к работам, длительные устранение замечаний и подготовка исполнительной документации_____.

4.2. Планируемый срок реализации инициативного проекта в случае нарушения установленного срока _____.

N п/п	Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта	Стоимость выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного	Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу
----------	--	---	--

		проекта <*>	<*>
1	2	3	4
1	Обустройство сцены в парке "Бакарица"	2 424 430,12 руб.	ООО «ДСК «Виадук»
2	Разработка проекта	195 000,00 руб.	ООО "АКСК"
3	Технический надзор	100 000,00 руб.	ООО "Архстройзаказ"
2	Трудовое участие инициативной группы	151 047,83 руб.	местная общественная организация Территориальное общественное самоуправление "имени Адмирала Макарова", 30 чел.
	Итого	2870477,95 руб.	

<*> В случае если работа (услуга) или закупка осуществлена посредством имущественного либо трудового участия, указывается отметка: "имущественное участие" либо "трудовое участие".

<*> В случае участия физических лиц в реализации инициативного проекта посредством трудового участия указываются сведения о количестве физических лиц, принявших такое участие.

Сведения о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта	Планируемый объем средств		Фактический объем средств	
	сумма (тыс. рублей)	доля в общей сумме (процентов)	сумма (тыс. рублей)	доля в общей сумме (процентов)
1	2	3	4	5
Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе:	2849,89	100	2719,43	100
объем средств областного бюджета	2455,22	86	2455,22	90
объем собственных средств местного бюджета	394,67	14	264,21	10

объем инициативных платежей физических лиц				
объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей				
Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта	Фактическое выполнение работ по результатам их приемки.			

5. Фотоматериалы <*>:

№ п/п	Фотография объекта до реализации инициативного проекта	Фотография объекта после реализации инициативного проекта
1		
2		

3		
4		
5		

<*> Приложить от 3 до 5 фотографий объекта до и после реализации инициативного проекта, снятых с одного и того же ракурса."

Исполняющий обязанности главы администрации Исакогорского и Цигломенского округов



Р.А. Шумилов